类别：其他类型

编号：_____

水土保持方案报告表

项 目 名 称：唐山文石供应链有限公司混配项目

送 审 单 位：唐山文石供应链有限公司

法定代表人：骆俊喜

地　　址：唐山海港开发区港前街以北、幸福路以西

联 系 人：刘明

电　　话：15100510199

报 送 时 间：2024 年 8 月

唐山文石供应链有限公司混配项目

水土保持方案报告表

（河北三芳环保工程有限公司）

项目负责人：郑建江（总经理）

批　　准：郑建江（总经理）

核　　定：曹佳俊（副经理）

审　　查：陈长赓（总　工）

校　　核：翟　娜（高　工）

编　　写：刘广宇（工程师）

唐山文石供应链有限公司混配项目水土保持方案报告表

<table>
<tr><td rowspan="10">项目概况</td><td colspan="2">位置</td><td colspan="5">唐山市海港开发区港前街以南、36-40 堆场以东。项目建设场地中心坐标为东经 119°3'10.55"，北纬 39°14'9.07"。</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设内容</td><td colspan="5">项目总占地面积 172 亩，项目建设分两期。一期建设加工车间、维修车间、厂房以及门卫 44689.84m^2。二期建设加工车间、机修车间、厂房 28818.24m^2。项目购置安装 5 条生产线，整体实现混配、破碎筛分矿石原料 1000 万吨/年。仓储矿石原料能力 1000 万吨/年。</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设性质</td><td colspan="2">新建</td><td colspan="2">总投资（万元）</td><td>52000</td></tr>
<tr><td colspan="2">土建投资（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">13231</td><td colspan="2" rowspan="2">占地面积（m^2）</td><td>永久：114674.29</td></tr>
<tr><td>临时：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">动工时间</td><td>一期工程</td><td colspan="2">2024 年 8 月</td><td rowspan="2">完工时间</td><td>一期工程</td><td>2025 年 9 月</td></tr>
<tr><td>二期工程</td><td colspan="2">2025 年 10 月</td><td>二期工程</td><td>2026 年 9 月</td></tr>
<tr><td rowspan="5">土石方（m^3）</td><td colspan="2">项目分区</td><td>挖方</td><td>填方</td><td>借方</td><td>余（弃）方</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一期工程区</td><td>建构筑物区</td><td>9741</td><td>8699</td><td>\</td><td>\</td></tr>
<tr><td>道路硬化区</td><td>7979</td><td>9021</td><td>\</td><td>\</td></tr>
<tr><td>二期工程区</td><td>建构筑物区</td><td>5876</td><td>5876</td><td>\</td><td>\</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>23596</td><td>23596</td><td>\</td><td>\</td></tr>
<tr><td colspan="2">取土（石、砂场）</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">弃土（石、砂场）</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目区概况</td><td>涉及重点防治区情况</td><td colspan="2">不涉及</td><td>地貌类型</td><td colspan="2">滨海平原</td></tr>
<tr><td>原地貌土壤侵蚀模数[t/（km^{2}a）]</td><td colspan="2">180</td><td>容许土壤流失量[t/（km^{2}a）]</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目选址（线）水土保持评价</td><td colspan="5">项目位于唐山海港经济开发区，不属于水土流失严重，生态脆弱区域；不属于水土流失重点预防区和重点治理区；不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；项目区内没有水土保持监测站点，重点试验区，也没有占用国家确定的水土保持长期定位观测站。从水土保持角度考虑，本项目选址可行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">预测水土流失总量（t）</td><td colspan="5">建设期和自然恢复期水土流失总量 204.84t，新增水土流失量 178.26t</td></tr>
<tr><td colspan="2">防治责任范围（m^2）</td><td colspan="5">114674.29</td></tr>
<tr><td rowspan="4">防治标准等级及目标</td><td>防治标准等级</td><td colspan="5">北方土石山区一级防治标准</td></tr>
<tr><td>水土流失治理度（%）</td><td colspan="2">95</td><td>土壤流失控制比</td><td colspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>渣土防护率（%）</td><td colspan="2">98</td><td>表土保护率（%）</td><td colspan="2">\</td></tr>
<tr><td>林草植被恢复率（%）</td><td colspan="2">97</td><td>林草覆盖率（%）</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

续表

水土保持措施	分区		工程措施	植物措施	临时措施
	一期工程区	建构筑物区 44689.84m²	\	\	密目网苫盖：苫盖面积41000m²。实施时段：2024年8月至2025年5月。
		道路硬化区 36187.93m²	雨水管线：长1937.22m。实施时段：2025年5月至2025年6月。	\	临时排水沟：长1320m。实施时段：2024年8月，拆除时段：2025年5月。 临时沉沙池：2座。实施时段：3.35年8月，拆除时段：2025年5月。 车辆清洗平台：1座。实施时段：2024年8月，拆除时段：2025年7月。 密目网苫盖：苫盖面积32000m²。实施时段：2024年8月至2025年7月。
		绿化工程区 6612.28m²	土地整治：整治面积6612.28m²。实施时段：2025年8月。	乔灌草绿化：绿化面积6612.28m²。实施时段：2025年9月。	密目网苫盖：苫盖面积：5510m²。实施时段：2024年8月至2025年7月。
		施工生产生活区（24444m²）	场地平整：平整面积2444m²。实施时段：2025年7月。	\	彩条布苫盖：苫盖面积1000m²。实施时段：2024年9月至2025年6月。
		临时堆土区（5000m²）	\	\	密目网苫盖：苫盖面积5000m²。实施时段：2024年8月至2025年3月。 编织袋装土拦挡：拦挡长度300m，共需填土450m³。实施时段2024年8月，拆除时段2025年3月。 临时排水沟：长100m。实施时段：2024年8月，拆除时段：2025年3月。
	二期工程区	建构筑物区 27184.24m²	\	\	密目网苫盖：苫盖面积26000m²。实施时段：2025年10月至2026年8月。

水土保持投资估算	工程措施（万元）	36.06	植物措施（万元）	62.82
	临时措施（万元）	67.08	水土保持补偿费（元）	160544.01
	独立费用（万元）	建设管理费	10.70	
		设计费	15.00	
		水土保持监测费	10.00	
		水土保持监理费	\	
	基本预备费（万元）	12.10		

总投资（万元）	229.81		
编制单位	河北三芳环保工程有限公司	建设单位	唐山文石供应链有限公司
法定代表人	郑建江	法定代表人	骆俊喜
地址	河北省唐山市滦南县崇法大街泽平庄园 21 座 4 号二层	地址	唐山海港开发区港前街以北、幸福路以西
邮编	063500	邮编	063611
联系人及电话	郑明远 18733535576	联系人及电话	刘明 15100510199
电子信箱	906188992@qq.com	电子信箱	\
传真	\	传真	\

生产建设项目水土保持方案专家审查意见表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">唐山文石供应链有限公司混配项目</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专家</td><td>姓名</td><td>单位</td><td>职称</td><td colspan="2">联系方式</td></tr>
<tr><td>申瑞香</td><td>唐山市水土保持与水利工程管理中心</td><td>正高</td><td colspan="2">13832812333</td></tr>
<tr><td colspan="2">审查结论</td><td>通过 ☑
不通过 ☐</td><td>编制单位</td><td colspan="2">河北三芳环保工程有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="6">审查意见：

经审查，《唐山文石供应链有限公司混配项目水土保持方案报告表》主要内容符合水土保持有关法律法规和技术标准规定，已按技术咨询意见进行修改，基本满足现阶段对水土保持方案的编制要求，可以作为审批的技术依据。

专家签名：申瑞香
2024 年 7 月 24 日</td></tr>
</table>